

ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Predecess																			
						21 giugno			01 settembre		11 novembre		21 gennaio		01 aprile		11 giugno		21 agosto		01 novembre		11 gennaio	
						23/05	27/06	01/08	05/09	10/10	14/11	19/12	23/01	27/02	03/04	08/05	12/06	17/07	21/08	25/09	30/10	04/12	08/01	12/02
1			Espletamento della gara di concessione	60 g																				
2			<b>Centrale termica teleriscaldamento</b>	<b>241 g</b>																				
3			Avviamento iter autorizzativo	30 g	1																			
4			Iter autorizzativo (stimato)	120 g	3																			
5			Progetto esecutivo	30 g	4																			
6			Approvazione esecutivo	15 g	5																			
7			Parere VVF	15 g	6																			
8			Consegna area e apertura cantiere	15 g	6																			
9			Approvvigionamento materiali (ordini ai fornitori)	30 g	6																			
10			Esecuzione opere civili centrale termica	5 g	9FF																			
11			Installazione apparecchiature	10 g	10																			
12			Montaggi e accessori (BOP)	3 g	11FI-5 g																			
13			Montaggi elettrostrumentali	5 g	12FI-5 g																			
14			Fine montaggi	0 g	11;12;13																			
15			Precommissioning	2 g	14																			
16			Commissioning	2 g	15																			
17			Avviamento (prima stagione termica)	0 g	15;16																			
18			Collaudo	2 g	17																			
19			<b>Impianti fotovoltaici</b>	<b>241 g</b>																				
20			Avviamento iter autorizzativo	30 g	1																			
21			Iter autorizzativo (stimato)	120 g	20																			
22			Progetto esecutivo	30 g	21																			
23			Approvazione esecutivo	15 g	22																			
24			Parere VVF	15 g	23																			
25			Consegna area e apertura cantiere	15 g	23																			
26			Approvvigionamento materiali (ordini ai fornitori)	30 g	23																			
27			Esecuzione opere civili centrale termica	5 g	26FF																			
28			Installazione apparecchiature	10 g	27																			
29			Montaggi e accessori (BOP)	3 g	28FI-5 g																			
30			Montaggi elettrostrumentali	5 g	29FI-5 g																			
31			Fine montaggi	0 g	28;29;30																			
32			Precommissioning	2 g	31																			
33			Commissioning	2 g	32																			
34			Avviamento (prima stagione termica)	0 g	32;33																			
35			Collaudo	2 g	34																			

Progetto: Proget1  
Data: mer 20/07/16

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Predecess																		
					21 giugno		01 settembre		11 novembre		21 gennaio		01 aprile		11 giugno		21 agosto		01 novembre		11 gennaio	
					23/05	27/06	01/08	05/09	10/10	14/11	19/12	23/01	27/02	03/04	08/05	12/06	17/07	21/08	25/09	30/10	04/12	08/01
36		<b>Pubblica illuminazione</b>	<b>270 g</b>																			
37		Avviamento iter autorizzativi (occupazioni e rotture suolo pubblico)	20 g	1																		
38		Iter autorizzativo (stimato)	10 g	37																		
39		Progetto esecutivo	30 g	38																		
40		Approvazione esecutivo	15 g	39																		
41		Consegna aree e apertura cantieri	5 g	40																		
42		Approvvigionamento materiali (ordini ai fornitori)	70 g	41																		
43		Sostituzione apparecchi illuminanti	30 g	42FI-10 g																		
44		Manutenzione e verniciatura dei sostegni	60 g	43																		
45		Opere di scavo e posa linee interrate	5 g	44																		
46		Sostituzione sostegni	5 g	45																		
47		Posa linee aeree	5 g	46																		
48		Posa quadri nuovi e manutenzione degli esistenti	20 g	47																		
49		Collaudo tecnico amministrativo	5 g	48																		

Progetto: Proget1  
Data: mer 20/07/16

Attività  
Divisione  
Cardine  
Riepilogo

Riepilogo progetto  
Attività esterne  
Cardine esterno  
Attività inattiva

Cardine inattiva  
Riepilogo inattiva  
Attività manuale  
Solo-durata

Riporto riepilogo manuale  
Riepilogo manuale  
Solo inizio  
Solo-fine

Scadenza  
Avanzamento

**Siram** S.p.A.  
Ing. Marco Bongiorno