



COMUNE DI MASONE

PROGETTISTA:

ARCH. ALESSANDRO ELETTO
Piazza dell'Agnello 9/14
16124 Genova
cell. 3496373176
mail: alexeletto@gmail.com
alessandro.eletto@archiworldpec.it
P.IVA 02165160066
C.F. LTTLN73L22A052L

COMUNE DI MASONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

**PROGRAMMA REGIONALE DI
RIGENERAZIONE URBANA - PRRU**
D.G.R. 390/2022
**RIQUALIFICAZIONE DI
VIA PAPA PIO XII, VIA CORDOBA E
VIA DELLA LIBERTA'**

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

	MARZO 2023	E
A4	COD.	

Il presente documento è proprietà del Comune di MASONE e non può essere divulgato/riprodotto senza autorizzazione scritta

Alessandro Eletto Architetto

2023

Piazza dell'Agnello 9/14 - 16124 - Genova - cell: +39 349 63 73 176 - mail: alexeletto@gmail.com - info@alessandroeletto.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO CANTIERE						
Allestimento cantiere	4	E	4	4	10/11/2020	13/11/2020
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/12/2020	31/12/2020
	2	E	1	1	03/02/2021	03/02/2021
	4	E	2	2	08/03/2021	09/03/2021
DEMOLIZIONI RIMOZIONI SCAVI						
Disfacimento bordi in pietra	3	E	5	5	11/01/2021	15/01/2021
Taglio+ demolizione asfalto	1	E	2	2	16/11/2020	17/11/2020
	2	E	2	2	10/12/2020	11/12/2020
	3	E	3	3	18/01/2021	20/01/2021
Disfacimento pavimentazione marciapiedi	1	E	2	2	18/11/2020	19/11/2020
Scavo a sezione ristretta	1	E	2	4	20/11/2020	23/11/2020
	2	E	3	3	14/12/2020	16/12/2020
	3	E	5	7	21/01/2021	27/01/2021
OPERE EDILI						
Impermeabilizzazione solette	1	E	4	4	24/11/2020	27/11/2020
	2	E	6	8	17/12/2020	24/12/2020
Realizzazione di marciapiede - solette/sottofondi	1	E	5	5	30/11/2020	04/12/2020
	2	E	4	4	28/12/2020	31/12/2020
	3	E	6	8	28/01/2021	04/02/2021
Realizzazione di marciapiede - pavimentazione	1	E	9	14	17/12/2020	30/12/2020
	2	E	14	20	14/01/2021	02/02/2021
	3	E	16	22	12/02/2021	05/03/2021
Ripristino asfalto	1	E	3	3	14/12/2020	16/12/2020
	2	E	3	3	11/01/2021	13/01/2021
	3	E	3	3	09/02/2021	11/02/2021
Posa arredi	2	E	2	2	01/02/2021	02/02/2021
IMPIANTI						
Pozzetti acque bianche	1	E	4	5	07/12/2020	11/12/2020
	2	E	4	5	04/01/2021	08/01/2021
	3	E	2	4	05/02/2021	08/02/2021
Chiusini griglie ecc.	1	E	3	3	28/12/2020	30/12/2020
	2	E	3	3	27/01/2021	29/01/2021
	3	E	4	4	01/03/2021	04/03/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = VIA PIO XII

2) = VIA CORDOBA

3) = VIA LIBERTA'

4) = CANTIERE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



