

# ALLEGATO "A"

**Comune di Strevi**  
Provincia di AL

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' NATURALI E INTERVENTI DI RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADE COMUNALI

**COMMITTENTE:** Amm.ne Comunale di Strevi.

**CANTIERE:** Str. Reg. Bagnario, Str. Reg. Garabello, Str. Comunale della Maggiore, via Ugo Pierino via Garibaldi, P.zza Vittorio Emanuele II, via Acqui, via Seghini Strambi e via Alessandria, Strevi (AL)

Strevi, 18/12/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Geom. Manfrin Maurizio)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(Sindaco Monti Alessio)

**Geom. Manfrin Maurizio**

Via Messina n.11  
15121 Alessandria (AL)  
Tel.: 0131 1935252 - Fax: 0131 1935255  
E-Mail: info@studio-manfrin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1
Tratto 1 - Str. Reg. Bagnario	7 g	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	7 g	Z1
Scavo a sezione obbligata	2 g	Z1
Espurgo di collettore fognario	1 g	Z1
Risanamento delle camerette e dei pozzetti di ispezione	1 g	Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g	Z1
Posa di canaletta in cls	2 g	Z1
Pulizia di sede stradale	1 g	Z1
Scavo di sbancamento	1 g	Z1
Formazione di fondazione stradale	2 g	Z1
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g	Z1
Tratto 2 - Str. Reg. Bagnario	9 g	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	9 g	Z1
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	1 g	Z1
Scavo a sezione obbligata	1 g	Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g	Z1
Posa di canaletta prefabbricata in C.A.	1 g	Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g	Z1
Espurgo di collettore fognario	1 g	Z1
Pulizia di sede stradale	1 g	Z1
Formazione di fondazione stradale	2 g	Z1
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g	Z1
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano	1 g	Z1
Tratto 3 - Str. Reg. Garabello	8 g	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	8 g	Z1
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g	Z1
Scavo a sezione obbligata	1 g	Z1
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	2 g	Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g	Z1
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g	Z1
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g	Z1
Formazione di fondazione stradale	2 g	Z1

Nome attività		Durata																													
Formazione di manto di usura e collegamento		2 g																													
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano		1 g																													
Tratto 4 - Str. Comunale della Maggiore		5 g																													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada		5 g																													
Scavo di sbancamento		1 g																													
Realizzazione di gabbionate in rete metallica		2 g																													
Pulizia di sede stradale		1 g																													
Formazione di fondazione stradale		1 g																													
Formazione di manto di usura e collegamento		1 g																													
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano		1 g																													
Tratto 5 - Via Ugo Pierino e via Garibaldi		7 g																													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada		5 g																													
Rimozione di pavimento in pietra		2 g																													
Posa di pavimenti per esterni in pietra		3 g																													
Asportazione di strato di usura e collegamento		1 g																													
Formazione di manto di usura e collegamento		2 g																													
Tratto 6 - P.zza Vittorio Emanuele II, via Acqui e via Seghini Strada		3 g																													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada		3 g																													
Asportazione di strato di usura e collegamento		1 g																													
Formazione di fondazione stradale		2 g																													
Formazione di manto di usura e collegamento		2 g																													
Tratto 7 - Via Alessandria		3 g																													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada		3 g																													
Asportazione di strato di usura e collegamento		1 g																													
Formazione di fondazione stradale		2 g																													
Formazione di manto di usura e collegamento		2 g																													
Tratto 8 - Via Ugo Pierino		4 g																													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada		4 g																													
Asportazione di strato di usura e collegamento		2 g																													
Formazione di fondazione stradale		2 g																													
Formazione di manto di usura e collegamento		2 g																													
Ripristini vari fossi		3 g																													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada		3 g																													
Scavo a sezione obbligata		1 g																													
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione		1 g																													

[illegible]